

「国保会館」 1 階及び 3 階電算機械室 空調機設備更新工事仕様書

令和 7 年 1 2 月

山口県国民健康保険団体連合会

1 工事名

「国保会館」 1 階及び 3 階電算機械室空調機設備更新工事

2 目的

サーバ室としての空調能力を確保するため

3 工事場所

山口県山口市朝田 1 9 8 0 - 7

4 工期

契約締結日から令和 8 年 3 月 3 1 日（火）まで

具体的なスケジュールについて、落札後に受注者と協議のうえ決定する。

5 工事概要

(1) ビル用マルチエアコン更新工事 1 式

- ・ 1 階ビル用マルチエアコン（室内機） 2 台
〃 （室外機） 2 台
- ・ 3 階ビル用マルチエアコン（室内機） 2 台
〃 （室外機） 2 台

(2) 設置工事 1 式

(3) 既存機器撤去工事 1 式

※工事の内容については、7 のとおり。

6 機器要求仕様

各室の機器要求仕様は以下のとおりとする。

(1) 1 階電算機械室（床置型、2 台）

冷房能力	22.4kW 以上
暖房能力	25.0kW 以上
電源	三相 200V 50/60Hz
基準品	ダイキン工業㈱ RQYP224FC(室外機)、FVYCP224MA(室内機)
(参考) 現行機	SZVCP280M

(2) 3 階電算機械室（床置型、2 台）

冷房能力	22.4kW 以上
暖房能力	25.0kW 以上
電源	三相 200V 50/60Hz
基準品	ダイキン工業㈱ RQYP224FC(室外機)、FVYCP224MA(室内機)
(参考) 現行機	SZVCP280M

(3) 留意事項

- ・基準品以外の同等品は可とする。その場合、別紙1「同等品で応札する場合の手続き要領」に従い、「同等品規格確認票」により、事前承認を受けること。

7 工事内容

- (1) 物品の調達、搬送
- (2) 調達設備等の設置・設定作業
- (3) 設置・設定作業に伴う関連工事
 - ・養生清掃仮設工事
 - ・ダクト接続工事（たわみ継手新設）
 - ・配管接続工事
- (4) 調達設備等の動作確認、調整作業
- (5) 既存機器配管撤去
- (6) 機器の取り扱い説明
- (7) 国保会館空調機器竣工図（CADデータ、PDFデータ）の更新
- (8) 産業廃棄物運搬処分

8 提出書類

- (1) 完成図書 1部
- (2) 試験成績書 1部
- (3) 機器取扱説明書 1部
- (4) 保証書 1部
- (5) 納品書 1部

9 工事留意事項

- (1) 室内機及び室外機の設置場所については別紙2「国保会館 平面図」参照。
- (2) 詳細の設置場所や設置方法についてはあらかじめ提案し担当者に了解を得ること。
- (3) 設置作業、提出書類及び各検査は、令和8年3月31日までに作業を完了すること。
- (4) 設置等は、担当職員の指示に従うものとする。納入・設置作業については、平日の作業を可能とするが、本会の業務に影響を及ぼす作業については、担当職員と調整のうえ休日、土曜日又は日曜日の作業とする。工事にあたり、停電及び他の空調設備の運転を停止する必要等がある場合は、事前に担当者に申し出ること。
- (5) 動作確認終了後、機器等を梱包していたダンボール等各種廃棄物については、全て受注者の負担と責任により撤去し、適正な方法で処分すること。

10 その他

- (1) 電気工事については、開札後、落札者と協議後に行うため、調達（工事）には含まない。
- (2) 入札までの間、積算を目的とした当該施設（設備）の視察を可とする。
- (3) 本書に記載のない作業等が発生した場合、その他協議すべき事項が発生した場合は、別途協議して決定する。